淋雨架改造施工方案

一. 项目概述:

此项目为株机西门淋雨架改造项目,在原来淋雨架基础上进行改造。

- 二. 项目施工方案及步骤:
- 1. 前期准备工作:
- 1)技术人员根据技术协议到淋雨架现场进行实地考察后确定改造方案,机械部分设计方案图纸在3月28号完成,3月29号进行评审;
- 2) 3月29号召集机械与电气一起进行方案评审。
- 3)根据评审结果,机械与电气进行方案图纸的修改,4月12号前完成机械与电气图纸设计,并完成明细表。
- 4)根据明细表的外购件清单,进行外购件采购;根据图纸,进行工艺编制及材料采购;4月15号前完成外购件的采购手续,完成工艺编制及材料采购手续;
- 5)4月15号提供进株机的作业工人名单;作业工人需4人,至少需1人有高空作业证,至少需1人有不锈钢焊接资质,至少有1人有电工作业证。 4月16号办理好入厂手续,办理好动火手续,高空作业手续,临时用电手续;在4月20号前与株机相关部门协调好油漆作业的事宜。
- 2. 项目制作:
- 1) 4月23号机械与电气部分的材料采购到位,4月28号之前完成制作;
- 2)4月28号前所有外购件采购到位。

3. 现场施工

- 1)4月18号租赁脚手架,安全带并运输到淋雨架旁,并搭建好脚手架。 把扳手,切割机,焊机,线盘等工具运到淋雨架旁。4月16号前需办理好 这些工具的进厂手续,协调好淋雨架改造进场的时间。
- 2)4月18号到4月25号进行旧物拆除:拆除贯通道淋雨系统;拆除锈蚀的喷头;拆除损坏的压力表;拆除老旧的法兰电动蝶阀,波纹管,拆除老旧的侧墙挡雨板等旧物。需保留就用的配件清洁干净;把拆卸下来的旧物有序摆放在现场并保管好。把旧物运到指定地点。
- 3)4月23号到5月10号进行淋雨架框架改造并进行机械部分安装:
 - (1) 旧件去锈蚀,清洁干净并进行加固:
 - (2) 贯通道淋雨系统的喷嘴按现有安装位置与其他喷淋管路串联:
 - (3) 安装顶部两侧新增管道:安装好更换的喷头和新增的喷头;
- (4) 安装好水泵机组,逆止阀,手动闸阀,电动蝶阀,波纹管,压力表,流量计,传感器等配件。
 - (5) 螺栓等连接标准件需紧固并打防松标志。
 - (6) 需油漆部位进行油漆处理,油漆需保证附着力。
 - (7) 安装侧墙挡雨板。
- 4)4月25号到5月10号进行电气管道铺设及电气部件安装,电气安装与框架改造可以交叉进行。
- 6)5月11号到5月13号电气与机械一起进行淋雨架功能调试。

7)测试验收: (1)根据淋雨架改造订货技术协议,5月10号前准备好测试仪器、做好测试方案; (2)5月15号做好测试报告、记录设备各项性能指标; (3)根据测试结果,进行整改(如果测试达到要求,则不需要整改)。整改需在5月20号前完成。

4. 交付工作:

- 1)资料整理:编制项目总结报告,整理施工资料(包括机械图纸,电气图纸及明细表,使用说明书)归档。资料整理需在5月20号前完成。
- 2) 5月21号办理完交付手续。
- 三. 施工安全措施: (1) 开工前需做好安全教育; (2) 穿戴好安全帽,安全带等安全防护设施; (3) 禁止疲劳作业: (4) 禁止未办理相关手续就作业的行为: (5) 项目施工需有项目负责人进行监守。
- 四. 附表: 淋雨架改造施工计划表、图纸。

淋雨架改造施工计划表

序号	阶段	任务名称	开始时间	结束时间	工期	责任人	所需资源	交付成果
7,7 3	17112	E 3 1 14	2128.414	PH 210: 41 4		易	图纸	采购清单
1		准备				张	供应商	材料
1	前期			4月14日			提供进厂作 业工人名单 资料给润伟 办理入厂手 续	2、劫火证
2	现场施工	旧设备拆除	4月18日	4月25日	7天	张	工具, 脚手	
		基础改造 与框架搭 建,安装	4月18日	4月26日	8天	张	1、焊机1台 2、切割机 3. 安装工具 4、油漆	旧件去锈 重新油漆
		管道与线 路铺设	4月23日	5月10日	18天	唐	管道、电线 、线槽、铺 设工具	做好标识
		调试	5月11日	5月13日	3天	张, 唐	调试仪器	初步调试 正常
3	测试验收	性能测试		5月15日	1天	易	测试仪器、 测试方案(参照 GJCS24051_ 淋雨架架改造 淋订货技术 协议)	测试报告 、记录设 备各项性 能指标
		验收整改			2天	张		验收报告 ,对不合 格项完成 整改
4	收尾交付	项目总结 与资料归 档		5月20日	2天	易		项目总结 报告与施 工资料归 档
		项目交付		5月21日	1天			交付



